ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
Νέο Διοικητήριο ΔΕ Πλατυκάμπου
Πλατύκαμπος Λάρισας
41500
Γκριμπούλη Όλγα
2410971780, 2416 007993
info@deyakileler.gr

Πλατύκαμπος 30 / 10 / 2026

Αρ. πρωτ. 3817

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης /30-10-2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2026

Στον Πλατύκαμπο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30/10/2026 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ. και ύστερα από την υπ' αρίθμ. 3735/26.10.2026 πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ. Α΄/29.06.2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»), συνεδρίασε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με φυσική παρουσία των μελών του για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ».

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας των μελών του Δ.Σ., αφού από το σύνολο των έντεκα (11) μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) ως κάτωθι:

Παρόντες οι	Απόντες οι
1. Βαρδακούλης Αχιλλεύς (Πρόεδρος)	1. Ζωιοπούλου Χριστοδούλου Ελένη
2. Παπαγιαννούλης Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος)	2. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή
3. Νασιακόπουλος Αθανάσιος	3. Κουκουμάνη Μπέλλου Βασιλική
4. Κωστούλης Δημήτριος	4. Σταυροθεόδωρος Χρήστος
5. Ζαχαριάς Ιωάννης	
6. Δημόπουλος Φίλιππος	
7. Μπαρμπούτης Αναστάσιος	

οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Δ/ντής της επιχείρησης κος Παπακανάκης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρίστατο η υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Γκριμπούλη Όλγα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

Επί του θέματος που είναι εντός ημερησίας διατάξεως, περί «**Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»»** ο Γενικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Παπακανάκης εισηγείται το θέμα και θέτει υπ' όψιν του διοικητικού συμβουλίου τα εξής:

Στο πλαίσιο της από 01/04/2025 (ΑΔΑ: 6ΔΕΨ46ΜΩΧΑ-76Λ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ, και της από 19-12-2025 (ΑΔΑ:95ΔΘ46ΜΩΧΑ-3Θ9) παράτασης αυτής, υλοποιείται το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» και υπογράφηκε η υπ' αρ. πρωτ. 670/19-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018508827) Σύμβαση για το εν λόγω έργο μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και του Αναδόχου του έργου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΜΨΙΡΗΣ Ο.Ε.», με συμβατική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών Π'ΕΝΤΕ (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι την 19/07/2026.

Με την υπ΄ αρ. 208/2436/14η/10.07.2026 (ΑΔΑ:ΕΠΘ6ΟΚΚ3-ΕΚ9) απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης και την Αριθ. Αποφ. 11η/Δ.Σ. 17/2026 απόφαση του δ.σ του ΔΕΠΑΝ (ΑΔΑ:9ΧΘΙ46ΜΩΧΑ-ΟΡ0), εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 19/10/2026 (ΑΔΑΜ:26SYMV019460210).

Με το υπ' αρ. πρωτ. 3533/14-09-2026/ΔΕΠΑΝ αίτημά του ο Ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 19/01/2027.

Όπως αναφέρουμε και στο υπ΄ αρ. 3040/10.09.2026 έγγραφό μας προς το ΔΕΠΑΝ, στην περιοχή εκτελείται παράλληλα το έργο με τίτλο «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας» του οποίου κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στο σημείο που προβλέπεται να γίνει η εγκατάσταση αντλιοστασίου, στο πλαίσιο της σύμβασης του έργου της ΔΕΥΑ Κιλελέρ με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ», εκτελούνται εργασίες για αποκατάσταση της οδοποιίας και των ρεμάτων και επιπλέον έχουν τοποθετηθεί αδρανή υλικά από τον ανάδοχο του έργου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με το από 21/09/2026 8ο Πρακτικό της γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της 2ης Παράτασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 19/01/2027.

Δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. 3683/22-09-2026/ΔΕΠΑΝ εισήγησης του κ. Κουτσιώρη Βασίλειου, Γενικού Δ/ντή του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ (Φορέας υλοποίησης) το Δ.Σ. του ΔΕΠΑΝ (Προϊσταμένη Αρχή του έργου) ενέκρινε τη 2η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 19/01/2027.

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι:

- το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα,
- η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,
- η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών προβλέπετε στο άρθρο 6 της 1178/2025/ΤΤΔ Μελέτης όπως αυτή εγκρίθηκε και παραλήφθηκε με την 114/1402/7η/26.5.2025 (ΑΔΑ:ΨΡ9ΚΟΚΚ3-Μ0Ο) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλελέρ,
- η Δ/νση Υλοποίησης Τεχνικών Έργων του ΔΕΠΑΝ γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»
- η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του εν λόγω έργου εγκρίθηκε από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
- η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κρίνεται σκόπιμη για την ολοκλήρωση του έργου,
- υφίσταται η ανάγκη υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου

προτείνετε

όπως εγκρίνετε την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **19/01/2027.**

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε θετικά επί της ανωτέρω πρότασης του Γενικού Δ/ντη και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πρόταση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. **Εγκρίνει** την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **19/01/2027**.

2. **<u>Αναθέτει</u>** στο Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλελέρ κ. Παπακανάκη Ιωάννη την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 258/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ACHILLEFS VARDAKOULIS
Ημερομηνία: 2026.11.06 08:56:42 EET

Το παρόν αποτελεί επίσημο πρακτικό της **258/2026** απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, το οποίο αφού καταρτίστηκε, υπογράφετε ως ακολούθως.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από OLGA GKRIMPOULI
Ημερομηνία: 2026.11.06 08:54:42 EET

ΟΛΓΑ ΓΚΡΙΜΠΟΥΛΗ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.26 12:44:40 EET
Reason:
Location: Athens

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ

Αριθ. Αποφ. 23η/Δ.Σ. 24/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 24ο/2026
της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ

ΘΕΜΑ 23Ο Ε.Η.Δ.: Απόφαση έγκρισης της 2ης Παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»

Στον **Δήμο Αθηναίων** σήμερα την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026 ήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ κατόπιν της υπ' αριθμ. 3748/25-9-2026 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη αυτού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται σε αυτή.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τον πίνακα απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει για την τήρηση των πρακτικών ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ κ. Κουτσιώρης Βασίλειος ο οποίος έκανε και την σχετική εισήγηση.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Γενικός Διευθυντής εισηγήθηκε το 23ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την από 01/04/2025 (ΑΔΑ: 6ΔΕΨ46ΜΩΧΑ-76Λ) Προγραμματική Σύμβαση για το έργο **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ.

3. Την υπ' αρ. πρωτ. 670/19-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018508827) Σύμβαση για το έργο **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και Αναδόχου του έργου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΜΨΙΡΗΣ Ο.Ε.», με συμβατική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την 19/07/2026.

4. Την υπ' αρ. 11η/Δ.Σ.17/2026 (ΑΔΑ: 9ΧΘΙ46ΜΩΧΑ-ΟΡ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ περί έγκρισης της 1ης Παράτασης του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 19/10/2026.

5. Το υπ' αρ. πρωτ. 3533/14-09-2026/ΔΕΠΑΝ Αίτημα του Αναδόχου του έργου για παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **19/01/2027**.

6. Το από 21/09/2026 8ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της 2ης Παράτασης του έργου κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **19/01/2027**.

με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις Επιχειρησιακές ανάγκες για την υλοποίηση των δράσεων του Δικτύου, θέτω ενώπιον σας σύμφωνα με τα **σημεία 5 και 6** της εισήγησής μου ως ανωτέρω, τα κάτωθι:

- Την έγκριση από το Δ.Σ του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ (Προϊσταμένη Αρχή του έργου) της 2ης Παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **19/01/2027**.

Και καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

<u>Το Διοικητικό Συμβούλιο</u>

Αφού έλαβε υπόψιν του:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την από 01/04/2025 (ΑΔΑ: 6ΔΕΨ46ΜΩΧΑ-76Λ) Προγραμματική Σύμβαση για το έργο **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ.

3. Την υπ' αρ. πρωτ. 670/19-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018508827) Σύμβαση για το έργο **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και Αναδόχου του έργου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΜΨΙΡΗΣ Ο.Ε.», με συμβατική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την 19/07/2026.

4. Την υπ' αρ. 11η/Δ.Σ.17/2026 (ΑΔΑ: 9ΧΘΙ46ΜΩΧΑ-ΟΡ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ περί έγκρισης της 1ης Παράτασης του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 19/10/2026.

5. Το υπ' αρ. πρωτ. 3533/14-09-2026/ΔΕΠΑΝ Αίτημα του Αναδόχου του έργου για παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **19/01/2027**.

6. Το από 21/09/2026 8ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της 2ης Παράτασης του έργου κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **19/01/2027**.

7. Την υπ' αρ. πρωτ. 2683/22-09-2026/ΔΕΠΑΝ εισήγηση του κ. Κουτσιώρη Βασίλειου, Γενικού Δ/ντή του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ περί έγκρισης της 2ης παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **19/010/2027**.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- Την έγκριση από το Δ.Σ του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ (Προϊσταμένη Αρχή του έργου) της 2ης παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»** κατά **τρεις (3) μήνες,** ήτοι έως τις **19/00/2027**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **23η/Δ.Σ. 24 – 2026**

ΑΔΑ: ΡΛΘ346ΜΩΧΑ-ΗΙΩ
Αθήνα, 22/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 2683

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διεύθυνση: Λεωφ. Γαλατσίου 3,
Τ.Κ. 11141, Αθήνα
Πληροφορίες: Αμανάκη Έφη
Τηλ.: 2107297272
Email: info@depan.gr
URL: https://depan.gr

ΠΡΟΣ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ
(Προϊσταμένη Αρχή του Έργου)

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 670/19-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018508827) Σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και του Αναδόχου του έργου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΜΨΙΡΗΣ Ο.Ε.» με ημερομηνία περάτωσης την 19/07/2026.
3. Την από 01/04/2025 (ΑΔΑ: 6ΔΕΨ46ΜΩΧΑ-76Λ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ.
4. Την υπ' αρ. 11η/Δ.Σ.17/2026 (ΑΔΑ: 9ΧΘΙ46ΜΩΧΑ-ΟΡ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ περί έγκρισης της 1ης Παράτασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 19/10/2026.
5. Η υπ' αρ. πρωτ. 3496/10-09-2026/ΔΕΠΑΝ επιστολή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. 3533/14-09-2026/ΔΕΠΑΝ Αίτημα του Αναδόχου του έργου για παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 19/01/2027.
7. Το από 21/09/2026 8ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της 2ης Παράτασης του έργου του θέματος.

Στη θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση εκτελούνται εργασίες του έργου με τίτλο «*Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας*» του οποίου Κύριος του Έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Επειδή έως την ολοκλήρωση των εργασιών της ως άνω εργολαβίας στη θέση κατασκευής του αντλιοστασίου δεν δύναται να εκτελεστούν εργασίες από τον Ανάδοχο, και προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ της 2ης Παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **19/01/2027**.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ του ΔΕΠΑΝ

ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ